



## MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS</b>  <b>OBRA: OBRAS DE ADAPTAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NA UBS - SANTO ANTÔNIO</b>  <b>LOCAL: RUA CORONONEL DINIZ, Nº264 - CENTRO</b> <b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (JANEIRO / 2021) E SINAPI (MARÇO / 2021) - SEM DESONERAÇÃO</b> <b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES</b>	<b>VALOR DA OBRA</b>	<b>DATA: 04/08/2020</b>
	<b>R\$166.635,67</b>	<b>ISS: 5,00%</b>
	<b>FORMA</b>	Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 COM DESONERAÇÃO
	<b>( ) DIRETA</b> <b>( X ) INDIR.</b>	
		<b>BDI = 22,43%</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,85%	100,00%				100,00%
		R\$3.075,54	R\$3.075,54				R\$3.075,54
2	MURO DE ARRIMO	2,13%	70,00%	30,00%			100,00%
		R\$3.542,82	R\$2.479,97	R\$1.062,85			R\$3.542,82
3	ESTRUTURA DE RAMPA PILARES E VIGAS	8,19%	30,00%	70,00%			100,00%
		R\$13.641,28	R\$4.092,38	R\$9.548,90			R\$13.641,28
4	PAREDES E PAINEIS	10,66%	30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
		R\$17.764,23	R\$5.329,27	R\$8.882,12	R\$3.552,85		R\$17.764,23
5	COBERTURA	18,34%			25,00%	75,00%	100,00%
		R\$30.560,07			R\$7.640,02	R\$22.920,05	R\$30.560,07
6	ESQUADRIAS	13,51%		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		R\$22.504,66		R\$9.001,86	R\$9.001,86	R\$4.500,93	R\$22.504,66
7	REVESTIMENTO	14,43%		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
		R\$24.044,90		R\$4.808,98	R\$14.426,94	R\$4.808,98	R\$24.044,90
8	PINTURA	10,16%			20,00%	80,00%	100,00%
		R\$16.937,50			R\$3.387,50	R\$13.550,00	R\$16.937,50
9	PISO	4,29%		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
		R\$7.153,41		R\$1.430,68	R\$4.292,05	R\$1.430,68	R\$7.153,41
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONE	7,57%		10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
		R\$12.607,43		R\$1.260,74	R\$6.303,72	R\$5.042,97	R\$12.607,43
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,60%		10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
		R\$1.005,52		R\$100,55	R\$502,76	R\$402,21	R\$1.005,52
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	1,77%		10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
		R\$2.957,61		R\$295,76	R\$1.478,81	R\$1.183,04	R\$2.957,61
13	LOUÇAS E METAIS	2,03%				100,00%	100,00%
		R\$3.377,79				R\$3.377,79	R\$3.377,79
14	BANCADAS	0,54%				100,00%	100,00%
		R\$902,80				R\$902,80	R\$902,80
15	ACESSÓRIOS	2,48%				100,00%	100,00%
		R\$4.129,38				R\$4.129,38	R\$4.129,38
16	LIMPEZA DE OBRA	1,46%				100,00%	100,00%
		R\$2.430,73				R\$2.430,73	R\$2.430,73
TOTAL		100,00%	8,99%	21,84%	30,36%	38,81%	100,00%
		R\$166.635,67	R\$14.977,17	R\$36.392,44	R\$50.586,49	R\$64.679,57	R\$166.635,67

Écio Carvalho Rezende  
Prefeito Municipal

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza  
CREA-MG: 48.247/D