

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 - CENTRO REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (ABRIL / 2021) E SINAPI (JULHO / 2021) - SEM DESONERAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES	VALOR DA OBRA R\$89.984,47	DATA: 18/08/2021
	FORMA () DIRETA (X) INDIR.	ISS: 5,00% <small>Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 04/2021 SEM DESONERAÇÃO</small>
		BDI = 22,88%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,65%	100,00%				100,00%
		R\$2.385,85	R\$2.385,85				R\$2.385,85
2	COBERTURA	9,34%	50,00%	50,00%			100,00%
		R\$8.402,60	R\$4.201,30	R\$4.201,30			R\$8.402,60
3	ESQUADRIAS	23,72%	100,00%				100,00%
		R\$21.341,90	R\$21.341,90				R\$21.341,90
3	PAREDES E PAINÉIS	9,79%	50,00%	50,00%			100,00%
		R\$8.813,81	R\$4.406,91	R\$4.406,91			R\$8.813,81
4	REVESTIMENTO	5,87%	30,00%	70,00%			100,00%
		R\$5.281,73	R\$1.584,52	R\$3.697,21			R\$5.281,73
5	PINTURA	30,14%		40,00%	20,00%	40,00%	100,00%
		R\$27.118,04		R\$10.847,22	R\$5.423,61	R\$10.847,22	R\$27.118,04
6	DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS	8,93%	30,00%	70,00%			100,00%
		R\$8.034,30	R\$2.410,29	R\$5.624,01			R\$8.034,30
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6,55%				100,00%	100,00%
		R\$5.892,79				R\$5.892,79	R\$5.892,79
8	LIMPEZA DE OBRA	3,02%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$2.713,45	R\$678,36	R\$678,36	R\$678,36	R\$678,36	R\$2.713,45
TOTAL		67,35%	41,13%	32,73%	6,78%	19,36%	100,00%
		R\$89.984,47	R\$37.009,13	R\$29.455,00	R\$6.101,97	R\$17.418,37	R\$89.984,47

ÉCIO CARVALHO REZENDE
Prefeito MunicipalResponsável Técnico: Célio Marcos de Souza
CREA-MG: 48.247/D