



MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS PROponent: MARVAN CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA SOBRE O RIO INGAÍ LOCAL: AV. SÃO VICENTE DE PAULO - BAIRRO BELA VISTA, COORDENADAS 21° 2'44.61"S, 44° 54'56.76" O, LUMINÁRIAS MG	DATA	24/08/2023
	VALOR MÁXIMO DA OBRA	R\$ 1.797.058,34

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO			TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,81%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%
		176203,06	R\$ 29.954,52	R\$ 29.954,52	R\$ 29.954,52	R\$ 29.954,52	R\$ 29.954,52	R\$ 26.430,46	R\$ 176.203,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,30%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		23300,95	R\$ 11.650,47	R\$ 11.650,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.300,95
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,25%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		22428,94	R\$ 11.214,47	R\$ 11.214,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.428,94
4	DEMOLIÇÕES	0,30%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		5468,74	R\$ 2.734,37	R\$ 2.734,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468,74
5	ESTACAS	27,74%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		498578,62	R\$ 448.720,76	R\$ 49.857,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498.578,62
6	BLOCO DE COROAMENTO	10,59%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		190.379,55	R\$ 0,00	R\$ 76.151,82	R\$ 114.227,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.379,55
7	PILARES	4,62%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		83030,05	R\$ 0,00	R\$ 83.030,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.030,05
8	CORTINAS	9,61%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		172655,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.327,76	R\$ 86.327,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.655,52
9	SUPERESTRUTURA	30,02%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		539455,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.836,79	R\$ 215.782,39	R\$ 161.836,79	R\$ 539.455,97
10	DRENAGEM E PROTEÇÃO E OUTROS	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		85556,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.556,95	R\$ 85.556,95
TOTAL		100,00%	28,06%	14,72%	12,83%	15,48%	106,61%	98,46%	
		R\$ 1.797.058,34	R\$ 504.274,59	R\$ 264.593,57	R\$ 230.510,01	R\$ 278.119,07	R\$ 245.736,91	R\$ 273.824,20	R\$ 1.797.058,34

Prefeitura Municipal de Luminárias
Écio Carvalho Resende - Pref. Municipal

Engª Civil - Maria Paula Mesquita Rodarte
CREA: 252.716/D

