

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | |
|---|--|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS OBRA: REFORMA E MELHORAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DINIZ LOCAL: PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO - LUMINÁRIAS/MG REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (SETEMBRO / 2020) - SEM DESONERAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | VALOR DA OBRA | DATA: 01/02/2021 |
| | R\$73.892,86 | ISS: 3,00% |
| | FORMA | Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 COM DESONERAÇÃO |
| | () DIRETA (X) INDIR. | |
| | | BDI = 22,51% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | ETAPA 01 | ETAPA 02 | ETAPA 03 | ETAPA 04 | TOTAL |
|-------|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,84% | 100,00% | | | | 100,00% |
| | | R\$1.359,40 | R\$1.359,40 | | | | R\$1.359,40 |
| 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 3,97% | 100,00% | 0,00% | | | 100,00% |
| | | R\$2.932,68 | R\$2.932,68 | R\$0,00 | | | R\$2.932,68 |
| 3 | PAREDES E PAINEIS | 0,41% | 100,00% | 0,00% | | | 100,00% |
| | | R\$302,44 | R\$302,44 | R\$0,00 | | | R\$302,44 |
| 4 | COBERTURA | 9,50% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | 100,00% |
| | | R\$7.020,55 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$7.020,55 | | R\$7.020,55 |
| 5 | ESQUADRIAS | 3,03% | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | R\$2.236,59 | | R\$2.236,59 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$2.236,59 |
| 7 | REVESTIMENTO | 4,24% | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | R\$3.133,01 | | R\$3.133,01 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$3.133,01 |
| 8 | PINTURA | 64,07% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | R\$47.340,09 | R\$14.202,03 | R\$14.202,03 | R\$9.468,02 | R\$9.468,02 | R\$47.340,09 |
| 9 | PISO | 7,78% | | 0,00% | 60,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | R\$5.745,49 | | R\$0,00 | R\$3.447,29 | R\$2.298,20 | R\$5.745,49 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONE | 1,13% | | 10,00% | 50,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | R\$835,94 | | R\$83,59 | R\$417,97 | R\$334,38 | R\$835,94 |
| 15 | ACESSÓRIOS | 4,04% | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$2.986,67 | | | | R\$2.986,67 | R\$2.986,67 |
| TOTAL | | 100,00% | 25,44% | 26,60% | 27,55% | 20,42% | 100,00% |
| | | R\$73.892,86 | R\$18.796,55 | R\$19.655,22 | R\$20.353,83 | R\$15.087,26 | R\$73.892,86 |

Écio Carvalho de Rezende
Prefeito MunicipalResponsável Técnico: Célio Marcos de Souza
CREA-MG: 48.247/D